

日野療護園節電計画

<実施期間> 平成23年7月1日から9月22日まで

<実施内容>

実施箇所	対策内容	実施場所、規模等	電力削減量 (kW)	電力削減率 (%)
照明	事務室等の照明消灯	蛍光灯 38 本	1.5	1.0
	照明の間引き点灯	廊下、ホール、食堂 昼間点灯箇所 46	1.4	1.0
	LED電球に交換	園全体 電球 176 個	0.9	0.6
	共用部分の照明消灯	各棟廊下等	3.1	2.2
空調	設定温度の引き上げ	各室エアコン 昨年比+1℃	9.8	7.0
	断熱フィルムの貼付	居室、食堂、ホール	4.2	3.0
自動販売機	自動販売機の消灯	園庭、談話室 全 3 台	0.2	0.1
ｺﾝﾍﾟﾝﾄ	パソコンの節電設定	園全体 約 50 台	0.6	0.4
	暖房便座の使用停止	各棟トイレ等 約 23 台	0.7	0.5
	ｼﾞｪｯﾄﾀﾞﾙの使用停止	各棟トイレ 全 11 台	1.5	1.0
合計			23.9	17.1

- 1 上記の内容は、「夏季の大幅な電力不足に備えた緊急都庁率先行動に向けた節電調査」による「施設の節電対策事項の電力削減効果試算報告書」の試算に基づく。
- 2 電力削減率は、昨年夏季のピーク電力 140kW（9月）に対する削減率である。